

東京科学大学(湯島)B棟病棟他改修電気設備工事  
 にかかる **現場説明書・図面等** に対する質問回答書

| 番号 | 図面番号           | 質疑事項                                                                                                                                                                                        | 回答                                                                                                 | 回答日   |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1  | E-102          | 照明器具SP-12に別途クリーンルーム用特注<br>枠必要と記載がありますが、仕様が不明で<br>す。<br>サイズ・形状等詳細仕様がわかる資料を頂<br>けないでしょうか。                                                                                                     | 図面を訂正し、差し替えを通知しました。<br>変更後の図面(E-101)をご確認ください。                                                      | 6月24日 |
| 2  | E-102          | 照明制御設備において、E-102図に信号<br>変換インターフェース調光調色用の記載があり<br>ますが、平面図上には記載がありません。<br>E-102系統図に記載はありますが、系統図<br>の部屋以外にも信号線式ライコンがある為、<br>インターフェースの数量が不明です。信号線式ラ<br>イコン1個につき、インターフェースは1個必要と考<br>えてよろしいでしょうか。 | よろしいです。<br><br>図面を訂正し、差し替えを通知しました。<br>変更後の図面(E-102、E-105)をご確認く<br>ださい。                             | 6月24日 |
| 3  | E-201<br>E-204 | 非常照明誘導灯設備において、姿図に記<br>載のない器具K0-LRS11-D10が平面図に<br>記載されています。<br>器具番号・仕様をご指示願います。<br>※9F RI病室(2)、(3)、(4)、前室(RI病室)、<br>前室(3)の欄外数量表に記載あり                                                         | K0-LRS11-D10と記載されている器具は<br>K0-LRS11-D6の間違いです。<br><br>図面を訂正し、差し替えを通知しました。<br>変更後の図面(E-204)をご確認ください。 | 6月24日 |
| 4  | E-203          | 非常照明誘導灯設備において、平面図シン<br>ボルと欄外数量表で数量に相違がありま<br>す。<br>平面図シンボルを正として計上と考えて<br>よろしいでしょうか。<br>8F 廊下(東側) ST1-FRF22P-C×1 →<br>2                                                                      | よろしいです。<br><br>図面を訂正し、差し替えを通知しました。<br>変更後の図面(E-203)をご確認ください。                                       | 6月24日 |
| 5  | E701<br>E707   | 電灯幹線設備において、9Fの分電盤A-L-<br>9-C-3は平面図ではシンボルが濃く表現さ<br>れていますが盤リストに記載が無い盤で<br>す。<br>系統図では盤名称の表現が点線になって<br>いますので本工事対象外の盤と考えてよ<br>ろしいでしょうか。                                                         | A-L-9-C-3は本工事対象の分電盤です。<br><br>図面を訂正し、差し替えを通知しました。<br>変更後の図面(E-605、E-701)をご確認く<br>ださい。              | 6月24日 |
| 6  | E704           | 動力幹線設備において、2F平面図の10通<br>りにX線電源盤X-1とX-2が記載されていま<br>すが盤リストに記載がありません。<br>本工事で設置する盤と考えてよろしいで<br>しょうか。                                                                                           | よろしいです。<br><br>図面を訂正し、差し替えを通知しました。<br>変更後の図面(E-601)をご確認ください。                                       | 6月24日 |
| 7  | E701           | 幹線系統図の7Fと17Fに記載がある直流<br>電源装置とUPS設備は機器図面がありま<br>せん。<br>既設利用と考えてよろしいでしょうか。ご指<br>示願います。                                                                                                        | よろしいです。<br><br>図面を訂正し、差し替えを通知しました。<br>変更後の図面(E-701)をご確認ください。                                       | 6月24日 |

|    |                        |                                                                                                                                      |                                                                                                              |       |
|----|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 8  | E-1208                 | 監視カメラ設備において、系統図に記載の9階EPSのHUBからA棟1階の防災センターITV架までの配線ですが、対象となる平面図やA棟関連の図面も無い為、発行をお願いいたします。                                              | 9階の監視カメラを削除し、8階に監視カメラを追加しました。<br>8階からA棟B1階までの配線は既設のままとします。<br>図面を訂正し、差し替えを通知しました。<br>変更後の図面(E-1202)をご確認ください。 | 6月24日 |
| 9  | TE401~410<br>TE507~516 | 電灯幹線設備(撤去)において、分電盤負荷表(1)~(10)に記載の盤のうち、平面図上で細線図示の盤及び記載が無い下記の盤は、撤去対象外と考えてよろしいでしょうか。<br><br>Z-L-2-C-1 (TE-401図)<br>A-L-11-C-3 (TE-407図) | よろしいです。                                                                                                      | 6月24日 |
| 10 | TE403<br>TE509         | 電灯幹線設備(撤去)において、8F平面図のI通りに記載がある電灯盤X-L-8-C-3ですが、分電盤負荷表に記載が無い盤です。<br>分電盤負荷表(3)に記載があるA-L-8-C-3に読み替えてよろしいでしょうか。                           | よろしいです。                                                                                                      | 6月24日 |
| 11 | TE-801~808             | 監視カメラ設備(撤去)において、凡例では機器は別途工事、配線は空配管の記載のため、機器配線は想定し、UTP(Cat5)を撤去と考えてよろしいでしょうか。                                                         | 空配管は配管のみ撤去とし、天井ころがし配線のみUTPケーブル撤去とします。<br>図面を訂正し、差し替えを通知しました。<br>変更後の図面(TE-801~803)をご確認ください。                  | 6月24日 |